



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

Provincia di Bergamo

Settore Tecnico

Piazza S. Fedele n.1 - 24033 Calusco d'Adda (Bg)

Tel. 0354389044 - Pec: protocollo@pec.comune.caluscodadda.bg.it

e-mail: ufficiotecnico@comune.caluscodadda.bg.it

P.Iva 00229710165

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TETTO DEL MUNICIPIO DI CALUSCO D'ADDA - CIG: 961228762A - CUP: E59J21006210006

PROGETTO: APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 136 DEL 03.10.2022

APPALTATORE: M.B. COSTRUZIONI S.R.L.

RIBASSO: 11,40 % SULL'IMPORTO A BASE D'ASTA AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA

IMPORTO A BASE DI GARA: € 280.362,07 oltre iva di cui € 35.018,91 per oneri della sicurezza

IMPORTO CONTRATTUALE: € 252.392,95 oltre iva di cui € 35.018,91 per oneri della sicurezza

PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI (art. 106 comma 11 D.Lgs.50/2016)

L'anno **2023** il giorno **29** del mese di **Aprile** in Calusco d'Adda, Il Responsabile del procedimento,

VISTO:

- il verbale di consegna dei lavori, sottoscritto in data 28.02.2023, con il quale veniva stabilito il termine per il completamento delle opere nella data del 29.04.2023;
- il Capitolato Speciale di Appalto;

VISTA la richiesta di proroga espressa dall'Impresa appaltatrice M.B. Costruzioni s.r.l. in data 20.04.2023;

PRESO ATTO CHE:

- la richiesta di proroga è pervenuta ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- le motivazioni addotte dall'Impresa richiedente si ritengono fondate in quanto i numerosi cantieri in essere legati al Superbonus 110% hanno prodotto un ritardo nelle consegne delle forniture con un conseguente allungamento delle tempistiche per eseguire le lavorazioni;
- le cause sopra specificate non sono ascrivibili a fatto proprio dell'Appaltatore;

VISTO il parere favorevole, espresso dalla direzione dei lavori in data 21/04/2023, alla concessione di una proroga all'Impresa M.B. Costruzioni s.r.l. per i lavori in oggetto di 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi dal termine contrattuale del 29.04.2023;

CONCEDE

Una proroga di giorni 25 (venticinque) naturali e consecutivi dal termine contrattuale stabilito in capitolato.

Il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato a tutto il 24.05.2023.

Fatto, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe Barbera

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa